

Adroddiad i	Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru
Dyddiad	21 Gorffennaf 2025
Swyddog Arweiniol	Justin Evans, Prif Swyddog Tân Cynorthwyol
Swyddog Cyswllt	Lee Bourne, Rheolwr Prosiect y Ganolfan Hyfforddi
Pwnc	Diweddariad ar Brosiect y Ganolfan Hyfforddi



PWRPAS YR ADRODDIAD

- 1 Rhoi diweddariad o ran cynnydd i'r Aelodau ar brosiect y ganolfan hyfforddi, gan gynhoi datblygiadau ar draws amserlenni cyfreithiol, cyfathrebu, dylunio, ecoleg a rhaglenni.

CRYNODEB GWEITHREDOL

- 2 Mae prosiect y ganolfan hyfforddi yn parhau i symud ymlaen yn gyflym. Yn dilyn y cyfarfod dylunio ffurfiol cyntaf ym mis Mehefin, mae'r gwaith wedi canolbwyntio ar gynllunio, ecoleg ac ymarferoldeb y dyluniad. Ar ôl caffael, mae'r contract ar gyfer y prif ymgynghorydd dylunio wedi'i lofnodi. Mae cynllun cyfathrebu wedi'i ddatblygu ac mae'r gwaith ymgysylltu â chymdogion y safle wedi dechrau. Mae cyfyngiad tymor byr ar waith clirio oedd wedi'i gynllunio ar y safle wedi'i gyflwyno yn dilyn asesiad ecolegol. Mae dyluniad y safle yn cael ei ddatblygu i gyflawni safon gynaliadwyedd ardderchog (BREEAM¹), gydag amcangyfrif o'r sgoriau ar hyn o bryd yn uwch na'r trothwy isaf. Mae gwaith modelu costau a gwerthuso opsiynau ar y gweill i gefnogi'r achos busnes amlinellol.

ARGYMHELLIAD

- 3 Argymhellir bod yr Aelodau'n:

a) Nodi cynnydd prosiect y Ganolfan Hyfforddi.

CEFNDIR

- 4 Mae datblygu canolfan hyfforddi newydd sy'n addas i'r diben yn parhau i fod yn flaenoriaeth strategol i Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru (y Gwasanaeth), gan ymateb i risg weithredol, materion cydymffurfio ac anghenion y gweithlu yn y dyfodol. Mae'r prosiect yn symud yn ei flaen i'r cyfnod dylunio a chostio cynnar, gyda gwaith llywodraethiant parhaus trwy Fwrdd y Prosiect a Thîm Arweinyddol y Gwasanaeth.

¹ BREEAM | Sustainable Building Certification

GWYBODAETH

Cyfreithiol

- 5 Yn dilyn proses gaffael gydymffurfïol a thimau cyfreithiol diwydrwydd dyladwy pellach ar gyfer Gleeds a'r Gwasanaeth, mae Veale Wasbrough Vizards (VWV) wedi cadarnhau parodrwydd i lofnodi dogfennaeth contract Perfect Circle.
- 6 Cytunwyd y bydd unrhyw elfennau gwerth cymdeithasol sy'n weddill yn cael eu cwblhau yn ôl-weithredol.

Cyfathrebiadau

- 7 Mae llythyrau wedi'u dosbarthu â llaw i'r holl eiddo preswyl a masnachol ger y safle hyfforddi arfaethedig, yn esbonio cwrmpas y gwaith cychwynnol a'r bwriad i gynnal digwyddiad agored i weld cynlluniau a thrafod cynigion.
- 8 Mae'r gwaith ymgysylltu â chynghorwyr lleol wedi dechrau.

Gwaith Dylunio a Thechnegol

- 9 Cynhaliwyd y cyfarfod dylunio cyntaf ar 26 Mehefin 2025 gyda phresenoldeb gan yr ymgynghorwyr dylunio, penseiri, peirianwyr mecanyddol a thrydanol, aseswyr BREEAM a chynghorwyr ecolegol penodedig, a staff y Gwasanaeth, gan gynnwys cynrychiolwyr hyfforddiant yr ochr weithredol.
- 10 Mae'r arolygon canlynol wedi'u cwblhau:
 - Arolwg Topograffig
 - Arolwg GPR
 - Arolwg Cyfleustodau
 - Archwiliad o'r Safle – Cam 1a Cham 2 Interim
 - Arolwg ordnans heb ffrwydro
 - Asesiad o ganlyniadau llifogydd
 - Arolwg Coedyddiaeth
 - Cynllun parth gwahardd iechyd a diogelwch
 - Llythyr interim cyn gwneud cais cynllunio
 - Arolwg ecolegol sylfaenol
- 11 Mae'r drwydded ar gyfer rheoli madfallod dŵr cribog wedi'i sicrhau ac mae gwaith ar y safle wedi'i raglennu.
- 12 Mae'r briff dylunio yn mynd rhagddo gyda gofyniad i'r safle fod yn niwtral o ran carbon a chyrraedd statws BREEAM Rhagorol (sgôr targed: 75%). Mae hyn yn bwysig er mwyn cefnogi'r gwaith o ddatblygu achos busnes deniadol ar gyfer cyllid.

Diweddariad Ecolgol

- 13 Cadarnhawyd bod nythaid o gwtiaid torchog bach (rhywogaeth Atodlen 1) ger ardal fynediad arfaethedig y safle. Mae cyfyngiad cyfreithiol ar waith bellach rhag tarfu arnynt.
- 14 Caniateir gwaith tawel, â llaw yn rhan ogleddol y safle, ond gwaherddir mynediad ac unrhyw waith gyda pheiriannau nes bod y cywion wedi hedfan o'r nyth.
- 15 Gallai hyn achosi oedi o sawl wythnos neu, o bosibl, sawl mis cyn dechrau ar y gwaith o glirio'r safle. Mae'r sefyllfa'n cael ei monitro'n agos ac mae'r effeithiau ar amserlenni'r prosiect yn cael eu hystyried.

Modelu Costau ac Opsiynau

- 16 Gofynnwyd am gostau cenedlaethol am:
 - Ganolfan hyfforddi yn unig;
 - Canolfan hyfforddi gyda phencadlys;
 - Canolfan hyfforddi gyda'r holl swyddogaethau corfforaethol; a
 - Chyfleuster preswyl (wedi'i gynnwys ar gyfer cyflawnrwydd ac i brofi arbedion effeithlonrwydd posibl)
- 17 Bydd yr opsiynau hyn yn sail i'r rhestr fer yn yr Achos Busnes Amlinellol.

Dyddiadau Allweddol y Prosiect

- 18 Llinell Amser y Prosiect (Dylunio)
 - Diwedd Awst 2025: briff dylunio cyflawn
 - Canol Tachwedd 2025: cwblhau cam 1 RIBA
 - Canol Tachwedd 2025: cwblhau Achos Busnes Amlinellol
 - Diwedd Mai 2026: cwblhau RIBA 2/3
 - Mehefin 2026: cyflwyno cais cynllunio
 - Canol Tachwedd 2026: cwblhau cam 4a RIBA
 - Mawrth 2027: cytuno ar bris contract
 - Awst 2027: amcan o ddyddiad dechrau ar y safle
 - Ionawr 2029: cwblhau'r prosiect

GOBLYGIADAU

Amcanion Llesiant	Mae'r prosiect yn cefnogi gwydnwch y gweithlu yn yr hirdymor, cynaliadwyedd amgylcheddol, ac anghenion hyfforddi yn y dyfodol.
Cyllideb	Mae cyllid cyfalaf yn parhau i fod yn amodol ar gymeradwyo'r achos busnes. Mae opsiynau cost yn cael eu datblygu a byddant yn cael eu cyflwyno yng nghyfarfod nesaf bwrdd y prosiect.
Cyfreithiol	Mae cydymffurfio â chyfraith amgylcheddol yn hanfodol oherwydd amddiffyn adar Atodlen 1. Mae gofynion dylunio a rheoli gwaith adeiladu yn cael eu trafod ar hyn o bryd.
Staffio	Mae mewnbwn gan staff hyfforddiant gweithredol yn sail i'r cynllun a'r dyluniad. Mae cymorth ychwanegol yn cael ei ystyried er mwyn rheoli'r gwaith o gyflawni'r rhaglen.
Cydraddoldeb/Hawliau Dynol/Y Gymraeg	Mae'r gwaith ymgysylltu â'r gymuned wedi dechrau. Bydd deunyddiau dwyieithog yn cael eu darparu mewn digwyddiadau ymgynghori yn y dyfodol.
Risgiau	Gall cyfyngiadau ecolegol beri oedi o ran y gwaith galluogi. Rhaid cydbwysu pwysau cost ac uchelgeisiau dylunio er mwyn cefnogi fforddiadwyedd. Disgwylir newid i feini prawf asesu BREEAM yn haf 2025. Gallai prosiectau nad ydynt wedi'u cofrestru o fewn 3 mis wynebu meini prawf asesu llymach.