

Adroddiad i	Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru
Dyddiad	20 Hydref 2025
Swyddog Arweiniol	Justin Evans, Prif Swyddog Tân Cynorthwyol
Swyddog Cyswllt	Lee Bourne, Rheolwr Prosiect
Pwnc	Diweddariad ar Brosiect y Ganolfan Hyfforddi



PWRPAS YR ADRODDIAD

- 1 Rhoi diweddariad cynnydd i'r Aelodau yn dilyn y cyfarfod a gafodd Bwrdd Prosiect y Ganolfan Hyfforddi ym mis Medi, ac i amlinellu'r prif ddatblygiadau, y risgiau, a'r camau nesaf.

CRYNODEB GWEITHREDOL

- 2 Ar y cyfan, mae'r prosiect yn parhau i fod o fewn y cwmpas a'r disgwyliadau ansawdd; fodd bynnag, mae'r ansicrwydd ynghylch yr amserlen a'r gyllideb yn parhau, a hynny yn bennaf oherwydd cyfyngiadau ecolegol a'r angen am y costau terfynol. Disgwylir i'r Achos Busnes Amlinellol gael ei gwblhau a'i gyflwyno i Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru (yr Awdurdod) i gael ei gadarnhau ym mis Ionawr 2026. Bydd y gwaith o baratoi'r ddaear yn dechrau ym mis Hydref 2025. Mae Bwrdd y Prosiect eisoes wedi cymeradwyo'r Strategaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu, ac mae gwefan ymgynghori cyhoeddus yn cael ei pharatoi i'w lansio yn gynnar y flwyddyn nesaf.

ARGYMHELLIAD

- 3 Argymhellir bod yr Aelodau'n:

i) **Nodi cynnydd prosiect y Ganolfan Hyfforddi.**

CEFNDIR

- 4 Fe wnaeth y Bwrdd Prosiect gwrdd ar 2 Medi 2025, yn dilyn eu sesiwn flaenorol ar 22 Gorffennaf 2025. Cymeradwywyd y Cylch Gorchwyl a'r Strategaeth Gyfathrebu ddiwygiedig. Adolygwyd amserlen y rhaglen gan ystyried adborth gan contractwyr a chyfyngiadau ecolegol.

GWYBODAETH

5 Cyllideb a Chostau

Mae dyluniad y Ganolfan Hyfforddi wedi esblygu ers i'r cysyniad gael ei rannu ag Aelodau ym mis Rhagfyr 2024. Mae hyn yn adlewyrchu'r adborth a gasglwyd trwy ymgysylltu â staff, yn ogystal â'r angen i sicrhau bod cynllun y safle yn cyd-fynd â blaenoriaethau amgylcheddol a chynaliadwyedd. Bydd y cynllun diwygiedig yn cynnwys gwell mynediad, diweddariadau i'r cyfluniadau hyfforddi, ac ardaloedd ar gyfer defnydd amlasiantaethol. Gwnaed y newidiadau hyn gan ystyried canlyniadau'r gweithdai a gynhaliwyd yn gynharach eleni, a'u bwriad yw diogelu'r cyfleuster i'r dyfodol.

- 6 Bydd y dyluniadau diwygiedig yn cael eu cyflwyno yng nghyfarfod nesaf y Bwrdd Prosiect. Mae gwaith modelu ariannol manwl yn digwydd ar hyn o bryd i gefnogi'r Achos Busnes Amlinellol a fydd yn cael ei gyflwyno i'r Aelodau yng nghyfarfod yr Awdurdod ym mis Ionawr 2026.

7 Ecoleg

Mae'r gwaith ecolegol yn parhau ar y safle, gan ganolbwyntio ar reoli Madfallod Dŵr Cribog ar hyn o bryd. Mae wedi cael ei gadarnhau bod y Cwtiad Torchog Bach wedi gadael y safle.

8 Cytundebau Contractwyr

Mae cytundebau isgcontractwyr yn cael eu cwblhau. Mae'r contract paratoi'r ddaear wedi'i ddyfarnu a bydd yn cael ei gyflwyno o dan oruchwyliaeth ecolegol.

9 Cyfathrebu ac Ymgysylltu

Mae'r Strategaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu wedi'i chymeradwyo. Mae'n cynnwys dull graddol o ymgysylltu ac ymgynghori â rhanddeiliaid, gyda gwefan gyhoeddus bwrpasol wedi'i chynllunio i'w lansio ym mis Ionawr 2026.

10 Statws Prosiect a Llinell Amser

Disgwylir i'r gwaith adeiladu gael ei gwblhau erbyn mis Mai 2029, gyda'r cau a'r trosglwyddo ffurfiol i ddigwydd chwe mis yn ddiweddarach. Mae'r Achos Busnes Amlinellol yn cael ei gyflymu er mwyn ei gyflwyno i'r Awdurdod ym mis Ionawr 2026. Ychwanegwyd oediadau i'r Achos Busnes Amlinellol at y gofrestr risg, a hynny oherwydd eu heffaith bosibl ar gyllid ac ar benderfyniadau.

11 Gwerth Cymdeithasol

Mae targedau gwerth cymdeithasol wedi'u hymgorffori mewn cytundebau contractwyr, gyda sylw penodol yn cael ei roi ar ymgysylltu lleol a chanlyniadau mesuradwy. Bydd y rhain yn cael eu monitro a'u hadrodd i'r Bwrdd Prosiect.

GOBLYGIADAU

Amcanion Llesiant	Mae'r prosiect yn cefnogi amcanion sefydliadol ar gyfer gwella, llesiant a diogelwch cymunedol, yn unol â Chynllun Rheoli Risg Cymunedol 2025–29. Mae gwerth cymdeithasol, ymgysylltu lleol, a chyfathrebu dwyieithog wedi'u hymgorffori yng nghyflawniad y prosiect.
Cyllideb	Mae cyllid cyfalaf yn parhau i fod yn amodol ar gymeradwyo'r achos busnes. Mae opsiynau cost yn cael eu datblygu a byddant yn cael eu cyflwyno yng nghyfarfod nesaf bwrdd y prosiect.
Cyfreithiol	Mae ystyriaethau cyfreithiol yn parhau i gael eu monitro ar draws pob cam o'r prosiect. Mae hyn yn cynnwys cydymffurfio â rheoliadau cynllunio, safonau diogelwch adeiladu, a deddfwriaeth amgylcheddol. Mae fîm y prosiect yn gweithio'n agos gyda chynghorwyr cyfreithiol a chontractwyr i sicrhau bod yr holl rwymedigaethau statudol yn cael eu bodloni a bod risgiau'n cael eu rheoli'n briodol wrth i'r rhaglen fynd rhagddo.
Staffio	Mae staff o bob grŵp wedi bod yn cymryd rhan weithredol trwy gydol y broses ddatblygu. Mae eu mewnbwn wedi helpu i siapia'r egwyddorion dylunio ac i ddylanwadu ar benderfyniadau ynghylch y cynllun, ac maen nhw wedi helpu i sicrhau bod y cyfleuster yn adlewyrchu anghenion gweithredol a chyflwyniad gwasanaethau yn y dyfodol. Mae rhagor o waith ymgysylltu wedi'i gynllunio wrth i'r prosiect barhau, gyda chefnogaeth ychwanegol mewn golwg i gynnal capasiti cyflenwi.
Cydraddoldeb / Hawliau Dynol / Y Gymraeg	Mae'r gwaith ymgysylltu â'r gymuned wedi dechrau. Bydd deunyddiau dwyieithog yn cael eu darparu mewn digwyddiadau ymgynghori yn y dyfodol.
Risgiau	Mae fîm y prosiect yn parhau i fonitro ac i reoli risgiau allweddol. Mae'r rhain yn cynnwys y ddibyniaeth ar ariannu cyfalaf allanol, sydd dal heb gael ei ddatrys. Mae trosiant staff a phwysau capasiti hefyd wedi'u nodi fel risgiau posibl i barhad, ac mae camau wedi'u cymryd i gryfhau llywodraethu ac egluro swyddi cyflenwi. Mae goruchwyliaeth ariannol wedi'i wella, gyda deiliad cyllideb pwrpasol wedi'i benodi a dangosfwrdd ariannol wedi'i ddatblygu. Mae strategaeth ystadau ffurfiol yn cael ei datblygu fel rhan o'r datblygiad achos busnes. Mae'r risgiau hyn yn cael eu lliniaru'n weithredol i sicrhau y gellir cyflawni'r prosiect o fewn y paramedrau disgwyliedig.