

Adroddiad i	Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru
Dyddiad	19 Hydref 2026
Swyddog Arweiniol	Justin Evans, Prif Swyddog Tân Cynorthwyol
Swyddog Cyswllt	Lee Bourne, Rheolwr Ardal Hyfforddiant a Datblygu
Pwnc	Diweddariad ar Brosiect Canolfan Hyfforddi Hwb Awen



PWRPAS YR ADRODDIAD

- 1 Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r aelodau ar gynnydd prosiect canolfan hyfforddi Hwb Awen a'r gweithgareddau allweddol sydd ar y gweill ar gyfer cam nesaf y datblygiad.

CRYNODEB GWEITHREDOL

- 2 Mae prosiect Canolfan Hyfforddi Hwb Awen yn dal i ddilyn y rhaglen ddiwygiedig a gymeradwywyd gan Fwrdd y Prosiect. Mae'r gwaith o ddatblygu'r dyluniad, ceisio sicrwydd technegol, a pharatoadau caffael yn parhau ar y trywydd iawn, ac mae'r prosiect yn parhau i weithredu o fewn y goddefiannau cymeradwy ar gyfer y rhaglen, y gyllideb, y cwmpas, yr adnoddau ac ansawdd.
- 3 Yn ystod y cyfnod adrodd, gwnaed cynnydd sylweddol wrth ddatblygu'r dyluniad, cynnal adolygiadau sicrwydd technegol, gweithgarwch cynllunio, a pharatoi ar gyfer caffael prif gontractwr. Mae'r drefn ymgynghori cyhoeddus hefyd wedi dod i ben yn llwyddiannus, gan ennyn cefnogaeth gref gan fudd-ddeiliaid ledled Gogledd Cymru.
- 4 Er bod y prosiect yn gwneud cynnydd da, mae fforddiadwyedd yn parhau i fod yn ystyriaeth allweddol. O ganlyniad, mae gwaith yn parhau i nodi ac i ddatblygu ystod o opsiynau cyllido a dulliau cyflawni posibl. Mae Bwrdd y Prosiect hefyd wedi comisiynu dadansoddiad ychwanegol o opsiynau cyflawni fesul cam er mwyn sicrhau bod yr Aelodau'n gallu ystyried ystod o opsiynau y gellid eu fforddio a'u cyflawni gan ddefnyddio trefniadau llywodraethiant a gosod cyllideb arferol yr Awdurdod.
- 5 Mae'r prosiect ar y trywydd iawn, ac ar hyn o bryd nid oes angen i'r Awdurdod wneud unrhyw benderfyniadau ynghylch cyllid ar gyfer adeiladu na goblygiadau ardoll yn y dyfodol.

ARGYMHELLION

6 Argymhellir bod yr Aelodau yn:

- i. **nodi'r cynnydd a wnaed ar brosiect Canolfan Hyfforddi Hwb Awen,**
- ii. **nodi'r pwyslais sy'n parhau ar fforddiadwyedd ac opsiynau cyllido, a**
- iii. **nodi'r camau nesaf sydd ar y gweill, cyn y rhoddir adroddiadau i'r Awdurdod yn y dyfodol.**

CEFNDIR

- 7 Nod prosiect Canolfan Hyfforddi Hwb Awen yw disodli'r hen gyfleusterau hyfforddi sy'n dod yn fwyfwy cyfyngedig ac adeiladu canolfan fodern bwrpasol yn eu lle. Bydd y ganolfan yn gallu bodloni gofynion gweithredol, hyfforddi a sefydliadol yn awr ac yn y dyfodol.
- 8 Nod y prosiect yw gwella cymhwysedd yr ochr weithredol, diogelwch diffoddwyr tân, datblygu arweinyddiaeth, cydweithrediad aml-asiantaeth a llesiant y gweithlu, yn ogystal â sicrhau gallu'r Gwasanaeth i ymateb yn effeithiol i risgiau a heriau'r dyfodol.
- 9 Mae'r Awdurdod wedi cymeradwyo cynnydd yn flaenorol trwy'r camau datblygu a dylunio cychwynnol. Mae'r prosiect wedi symud trwy gamau dylunio manwl, a gweithgarwch sicrwydd, cynllunio a pharatoi ar gyfer caffael cyn i benderfyniadau gael eu gwneud am adeiladu a chyllido.

GWYBODAETH

- 10 Cyfarfu Bwrdd y Prosiect ar 29 Medi 2026 i adolygu'r cynnydd a wnaed ym mhob agwedd ar y prosiect. Clywodd yr Aelodau bod cynnydd y prosiect wedi aros o fewn y goddefiannau y cytunwyd arnynt, a bod y rhaglen ddiwygiedig a sefydlwyd yn gynharach yn y flwyddyn yn dal i fod yn realistig a chyflawnadwy.
- 11 Mae'r dyluniad wedi parhau i ddatblygu trwy gydol y cyfnod adrodd. Mae fîm y prosiect ar y trywydd iawn i gwblhau Adroddiad Hyder Cost Cam 2+ RIBA yn ystod mis Hydref. Mae'r gwaith hwn yn bwysig oherwydd bydd yn rhoi mwy o sicrwydd ynghylch costau'r prosiect ac yn cefnogi penderfyniadau ynghylch caffael, fforddiadwyedd a chyllid yn y dyfodol.
- 12 Mae'r paratodau ar gyfer caffael yn dod yn eu blaenau hefyd. Mae'r gwaith cyfreithiol a chytundebol sy'n ymwneud â'r dull dethol, Dylunio ac Adeiladu JCT, yn parhau, ac mae paratodau yn cael eu gwneud i ddechrau'r broses gaffael unwaith y bydd y cam nesaf o sicrwydd a chymeradwyaethau wedi'i gwblhau.

- 13 Mae'r gwaith cynllunio yn dal i fod ar y trywydd iawn. Mae'r asesiad cyn-gynllunio wedi'i gyflwyno, ac mae'r trafodaethau â'r tîm cynllunio yn parhau ynghylch y llwybr mwyaf effeithiol i sicrhau caniatâd cynllunio. Er y bu rhywfaint o oedi cyn y cafwyd adborth cyn-gynllunio, nid oes disgwyl i hyn gael effaith sylweddol ar y rhaglen gyffredinol. Mae adolygiadau technegol, gan gynnwys asesiadau peirianeg tân, hefyd wedi'u cwblhau, a dim ond mân ddiwygiadau i'r dyluniad a nodwyd.
- 14 Cafodd Bwrdd y Prosiect ddiweddariad ar y gwaith sicrwydd annibynnol. Mae adolygiadau porth ar y gweill ar hyn o bryd a byddant yn rhoi sicrwydd pellach ynghylch trefniadau llywodraethiant y prosiect, rheoli risg a chyflawni. Bydd Bwrdd y Prosiect yn ystyried y canfyddiadau o fewn eu proses sicrwydd parhaus.
- 15 Fforddiadwyedd oedd un o'r prif feysydd a ddenodd sylw trafodaethau'r Bwrdd ym mis Medi. Er bod y prosiect yn parhau i symud ymlaen yn dda ac o fewn paramedrau ariannol y cytunwyd arnynt, cydnabu'r bwrdd fod sicrhau datrysiad cyllido fforddiadwy ar gyfer adeiladu yn parhau i fod yn ystyriaeth hanfodol.
- 16 Felly, mae gwaith yn mynd rhagddo i ddatblygu ystod o opsiynau cyllido posibl. Mae'r rhain yn cynnwys ystyried cyfleoedd cyllido allanol, benthyca, cronfeydd wrth gefn, derbynion cyfalaf a threfniadau partneriaeth posibl. Ochr yn ochr â'r gwaith hwn, gofynnodd y Bwrdd i opsiynau cyflenwi graddol ychwanegol ac isafswm darpariaeth weithredol gael eu datblygu. Byddai hynny'n sicrhau bod Aelodau'n deall y dewisiadau posibl pe na bai cyfleoedd cyllido allanol yn dod i'r fei yn ôl y disgwyl.
- 17 Dylai aelodau nodi nad yw'r cynllun wrth gefn hwn yn newid y canlyniad a ffefrir ar gyfer y prosiect. Mae ymroddiad y Bwrdd i ddarparu canolfan hyfforddi addas i'r diben, sy'n gallu diwallu anghenion hirdymor y Gwasanaeth, yn parhau. Fodd bynnag, mae'r gwaith ychwanegol yn dangos ymagwedd ddarbodus tuag at fforddiadwyedd a bydd yn sicrhau bod penderfyniadau'r dyfodol yn cael eu gwneud ar sail dealltwriaeth drylwyr o gostau, risgiau ac opsiynau cyflawni.
- 18 Ystyriodd Bwrdd y Prosiect ganlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus hefyd. Cafwyd 222 ymateb o bob rhan o Ogledd Cymru, gan ddangos cefnogaeth gref ar gyfer gwell cyfleusterau hyfforddi i ddiffoddwyr tân, buddion cymunedol, gwelliannau amgylcheddol a chyfleusterau modern hygyrch. Roedd yr adborth hefyd yn tynnu sylw at bryderon ynghylch fforddiadwyedd, goblygiadau teithio ac effeithiau amgylcheddol. Bydd y rhain yn parhau i gael sylw trwy'r gwaith gynllunio, ymgysylltu a datblygu achosion busnes.

- 19 Mae gweithgareddau ymgysylltu wedi parhau gyda chymunedau lleol, cynrychiolwyr etholedig a phartneriaid posibl. Mae tîm y prosiect hefyd wedi parhau i hyrwyddo manteision ochr weithredol y cyfleuster, yn enwedig mewn perthynas â diogelwch diffoddwyr tân, parodrwydd gweithredol, datblygu gwaith rheoli digwyddiadau, gwytnwch yn wyneb newid hinsawdd a risgiau sy'n dod i'r amlwg, megis tanau gwyllt.
- 20 Bydd cam nesaf y gweithgaredd yn canolbwyntio ar gwblhau Adroddiad Hyder Cost Cam 2+ RIBA, cwblhau adolygiadau sicrwydd, datblygu'r opsiynau cyllido i'w hystyried yn ystod y broses o osod cyllideb a chynnydd gweithgarwch cynllunio.

GOBLYGIADAU

- 21 Mae'r prosiect yn cynrychioli buddsoddiad strategol sylweddol yng ngallu Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn y dyfodol. Mae'r cynnydd a wnaed yn ystod y cyfnod adrodd yn parhau i fagu hyder yn y gallu i gyflawni'r rhaglen, yn ogystal â sicrhau bod penderfyniadau'r dyfodol yn seiliedig ar dystiolaeth gadarn a chraffu priodol.

Amcanion Llesiant	Mae'r prosiect yn cefnogi Amcanion Llesiant yr Awdurdod trwy fuddsoddi yn natblygiad y gweithlu, diogelwch diffoddwyr tân, gwytnwch cymunedol a seilwaith cyhoeddus cynaliadwy. Mae'r datblygiad hefyd yn cyd-fynd ag egwyddorion hirdymor ac ataliol Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.
Cyllideb	Mae'r prosiect yn parhau i fod o fewn ei gyllideb datblygu gymeradwy, ac mae'r gwariant yn parhau i gael ei reoli trwy drefniadau llywodraethu sefydledig. Y prif ystyriaeth ariannol ar gyfer y prosiect yw nodi datrysiad cyllido fforddiadwy ar gyfer y cyfnod adeiladu. Mae gwaith yn mynd rhagddo i ystyried yr holl gyfleoedd cyllido ac opsiynau cyflawni posibl. Dylai aelodau deimlo sicrwydd nad oes unrhyw benderfyniadau ynghylch trefniadau cyllido'r dyfodol wedi'u gwneud hyd yma, ac nad yw'r adroddiad hwn yn ceisio unrhyw gymeradwyaethau ariannol ychwanegol. Bydd unrhyw gynigion yn y dyfodol sy'n ymwneud â chyllid prosiectau yn cael eu hystyried drwy broses gosod cyllideb arferol yr Awdurdod, gan gynnwys ystyriaeth fanwl drwy'r Gweithgor Craffu ar y Gyllideb dan arweiniad yr Aelodau, cyn cael eu cyflwyno i'r Awdurdod i gael eu penderfyniad.

Cyfreithiol	Rydym yn ceisio cyngor cyfreithiol trwy gydol datblygiad y prosiect. Ar hyn o bryd mae'r gwaith adolygu cyfreithiol yn cefnogi paratodau caffael, dogfennaeth gytundebol a gweithgarwch cynllunio i sicrhau bod y prosiect yn parhau i gydymffurfio â'r holl ofynion perthnasol.
Staffio	Bydd y prosiect yn cynnig manteision hirdymor sylweddol i staff yr ochr weithredol a staff cefnogol trwy gynnig gwell cyfleusterau hyfforddi ac amgylcheddau dysgu, a mwy o gyfleoedd ar gyfer datblygu'r gweithlu. Byddwn yn parhau i ymgysylltu â staff trwy gydol datblygiad y prosiect.
Cydraddoldebau/ Hawliau Dynol/Y Gymraeg	Mae ystyriaethau cydraddoldeb, hygyrchedd, hawliau dynol a'r Gymraeg yn parhau i gael eu hymgorffori o fewn dyluniad a datblygiad y cyfleuster. Roedd y drefn ymgynghori yn dangos cefnogaeth gref i ddarparu cyfleusterau modern a hygyrch ac i hyrwyddo'r Gymraeg a diwylliant Cymreig yn barhaus.
Risgiau	Y risg fwyaf sylweddol sy'n wynebu'r prosiect yw sicrhau digon o gyllid i adeiladu'r cynllun sy'n cael ei ffafrio. Mae risgiau allweddol eraill yn cynnwys chwyddiant costau adeiladu, amserlenni cynllunio, risgiau caffael a chynnal sicrwydd y rhaglen wrth i'r prosiect symud trwy'r camau yn y dyfodol. Mae'r risgiau hyn yn parhau i gael eu rheoli'n weithredol gan Fwrdd y Prosiect, prosesau sicrwydd annibynnol ac asesiadau fforddiadwyedd parhaus. Trwy ddatblygu opsiynau cyflawni fesul cam a senarios amgen, mae gallu'r Awdurdod i ymateb i amgylchiadau ariannol sy'n newid heb golli golwg ar anghenion yr ochr weithredol a gwerth am arian yn cael ei gryfhau. Ar y cam hwn, mae'r Bwrdd Prosiect yn fodlon bod y prosiect yn parhau ar y trywydd iawn, a bod trefniadau priodol ar waith i reoli fforddiadwyedd, risgiau a phenderfyniadau yn y dyfodol.